

Informacja nt. prowadzonych inwestycji na terenie miasta i gminy Sztum w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji inwestycji	Na jakim jest etapie, opisać	Wartość robót
1.	Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj	17.08.2020r.	zadanie zrealizowane - odbiór końcowy 21.08.2020r.	479 700,00
2.	"Zaprojektuj i wybuduj" - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum	30.11.2020r.	zadanie zrealizowane - odbiór końcowy 02.12.2020r.	209 300,49
3.	Wykonanie chodnika na działce nr 483/2 w Sztumie - ETAP I w ramach zadania "Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów tursystycznych	30.10.2020r.	zadanie zrealizowane - odbiór końcowy 10.11.2020r.	29 483,10
4.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	30.11.2020r.	zadanie zrealizowane - odbiór końcowy 23.12.2020 (rozpoczęcie odbioru 14.12.2020r.)	419 280,00
5.	Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpływowych w miejscowości Michorowo	11.12.2020r.	zadanie zrealizowane - odbiór końcowy 11.12.2020	144 063,37
6.	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	31.05.2021r.	zadanie rozpoczęte w 2020r. - trwają czynności odbiorowe	2 111 807,20
7.	Budowa wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ulicy Młyńskiej 1 w Sztumie obręb II miasta Sztum na dz. nr 546/6, 549/2	31.08.2021r.	zadanie rozpoczęte w 2020r. - zadanie w trakcie realizacji	52 000,00
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezeirze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	30.06.2022r.	zadanie rozpoczęte w 2021r. - w trakcie realizacji	3 673 925,85
9.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezeirze – ETAP II	30.09.2021r.	przetarg na roboty budowlane ogłoszony 04.12.2020r.	2 057 995,90
10.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie celem dostosowania do wymogów p. poż	30.06.2021r.	zadanie rozpoczęte w 2020r. - w trakcie realizacji	352 000,00 (+ roboty dodatkowe około 70 000,00 zł)

11.	Przebudowa dróg gminnych w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja projektowa Morawskiego, Nowowiejskiego oraz Gdańska	Morawskiego do 29.03.2020r. Gdańska do 29.03.2020r. Nowowiejskiego do 29.03.2020r.	dokumentację odebrano: Morawskiego 30 marca 2020r. (poniedziałek) tj. w pierwszy pracujący dzień po terminie umownym Gdańska 10.03.2020r. Nowowiejskiego 10.03.2020r.	Morawskiego 44 280,00zł Gdańska 20 000,00zł Nowowiejskiego 45 190,00zł
12.	Budowa szybu widnowego z dźwigiem osobowym przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 - dokumentacja projektowa	26.02.2021r.	zadanie rozpoczęte w 2020r. - dokumentację projektową odebrano w dniu 01.03.2021r.	29 950,50
13.	Przebudowa mostu nad kanałem Uśnickim - dokumentacja projektowa	31.08.2021r.	zadanie rozpoczęte w 2020r. - w trakcie realizacji	36 900,00